

Reporte Técnico de Actividades.

Objeto: los Naranjos Plantana 6.

Encargado:

Cargo.

Fecha	Actividades.
	→ Relleno con roca muerta de la vía 3A al lado de la torre 5.
15 mayo - 25 mayo	→ Excavación a máquina de la torre 8.
15 mayo - 31 mayo	→ Excavación a máquina de la vía N° 2, desde la portena hasta la laguna. → Confirmación y compactación de la subrasante de la vía # 2
25 mayo - 13 junio	→ Confirmación y compactación de la subrasante de la torre 8 → Relleno con roca muerta de la torre 8
1 junio Al 13 junio	→ Relleno con roca muerta de la vía # 2
8 junio Al 13 junio	→ Dereo de la Terraza 8 y Excavaciones de fallos.